

El presente Informe corresponde al periodo del 1 al 31 de Marzo de 2015.

1. DATOS GENERALES

Informacion del Contrato	OBRA PUBLICA No. 1149 DE 2014	Plazo Inicial	TRES (3) MESES
Contratista o Ejecutor	AVINGPET S.A.S. R/L HECTOR RAMON SOLANO RAMIREZ	Plazo actual	TRES (3) MESES
Objeto Contractual	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL EMISARIO FINAL DEL ALCANATRILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE	Fecha suscripcion del contrato	DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2014
Valor Contractual	\$192.213.525,00	Fecha Acta de Inicio	4 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Valor Inicial	\$192.213.525,00	Fecha de Terminacion inicial	3 DE DICIEMBRE DE 2014.
Aporte Dpto	\$192.213.525,00	Fecha Actual de Terminacion	18 DE ENERO DE 2015.
Aporte Ejecutor	\$0,00	Estado actual del contrato	EN LIQUIDACIÓN
Valor Adicional	\$0,00		
Valor Final	\$192.213.525,00		

El Departamento de Casanare desembolsará al contratista el valor contratado de la siguiente manera: a) un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato. b) pagos parciales hasta el 97,50%, del valor total, sobre el avance de la obra previa aprobación de la interventoria y el visto bueno del supervisor. C) un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el dos punto cinco por ciento (2.50%) del valor del contrato que será cancelado a la entrega final de la obra y liquidación del contrato.

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:	RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL
<input type="checkbox"/> RED DE ACUEDUCTO _____ ML	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL EMISARIO FINAL DEL ALCANATRILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE
<input type="checkbox"/> RED ALC. SAN / PLUV _____ ML	DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:
<input type="checkbox"/> PTAP / PTAR _____ UN	La obras a construir consisten en construir unos gaviones en forma escalonada cimentados desde el lecho del cauce a intervenir para la realización de las obras se realizaran las siguientes actividades preliminares , replanteo, descapote, excavaciones, construcción de gaviones en malla triple torsion, relleno con material seleccionado, empradización, concretos impermeabilizados, figuración de acereos para construcción.
<input type="checkbox"/> POZOS PROFUNDOS _____ ML	
<input type="checkbox"/> VIA URB / SEC / TERC _____ KM	
<input type="checkbox"/> PUENTE / ALC / BOX _____ UN	
<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA _____ M2	
<input type="checkbox"/> INTERVENTORIA _____ UN	
<input type="checkbox"/> OTRO. CUAL? _____ OBRAS DE PROTECCIÓN	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Desembolsos, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. DESIGNACIÓN SUPERVISOR MEMORANDO 700 1081.	19/08/2014			
2. ACTA DE SOCIALIZACIÓN	22/08/2014			
3. ACTA DE INICIACIÓN	04/09/2014	TRES (3) MESES		

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

Tipo de Contrato	DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
Contratante	Contratante
Contratista o Ejecutor	Contratista:
Rep. Legal:	Rep. Legal:
Contrato No.	Contrato No.
Valor Inicial:	Valor Inicial:
Valor Anticipo (%):	Valor Anticipo (%):
Valor Adicionado:	Valor Adicionado:
Valor Total:	Valor Total:
Valor Ejecutado:	Valor Ejecutado:
Plazo Inicial:	Plazo Inicial:
Prorrogas:	Prorrogas:
Plazo Actualizado:	Plazo Actualizado:
Suspensiones:	Suspensiones:
Fecha de Iniciación:	Fecha de Iniciación:



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

FO-AB-55
2014-02-21
V.01

Términación Inicial:	Términación Inicial:
Términación Actual:	Términación Actual:
Estado Actual Contrato: <u>EJECUCIÓN</u>	Estado Actual Contrato: _____

5. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO , según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Desembolsos, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. DESIGNACIÓN SUPERVISOR MEMORANDO 700 1080.	10/08/2014			
2. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	24/07/2014			
3. ACTA DE INICIO	04/09/2014			
4. ACTA PARCIAL No 1	03/12/2014		\$ 69.393.514,00	
5. ACTA DE TERMINACIÓN	19/01/2015			

6. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO , según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	OBRA
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	AVINGPET S.A.S.
Rep. Legal:	HECTOR RAMON SOLANO RAMIREZ
Contrato No.	1149 DE 2014.
Valor Inicial:	\$192.213.525,00
Valor Anticipo (%):	DESEMBOLSO DEL 30%. \$388.930.285,80
Valor Adicionado:	\$0,00
Valor Total:	\$192.213.525,00
Valor Ejecutado:	N.A.
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Prorrogas:	N.A.
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES
Suspensiones:	N.A.
Fecha de Iniciación:	4 de Septiembre de 2014
Términación Inicial:	3 de Diciembre de 2014
Términación Actual:	18 ENERO DE 2015
Estado Actual Contrato:	LIQUIDACION

7. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO , según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Desembolsos, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. DESIGNACIÓN SUPERVISOR MEMORANDO 700 1080.	19/08/2014			
2. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	22/08/2014			
3. ACTA DE INICIO	04/09/2014	CUATRO(4) MESES		
4. ACTA DE COMITÉ 1	17/09/2014			
5. ACTA DE COMITÉ 2	18/09/2014			
6. ACTA DE COMITÉ 3	04/10/2014			
7. ACTA DE TERMINACIÓN	03/02/2015			
8. ACTA DE ENTREGA INSTITUCIONAL	19/02/2015			

8. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO , según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CARTA DE ACEPTACIÓN
Contratante	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	BELISARIO CAJICA GAMBOA
Rep. Legal:	PERSONA NATURAL
Carta No.	73
Valor Inicial:	\$15.370.783,00
Valor Anticipo (%):	\$4.611.234,90
Valor Adicionado:	\$0,00
Valor Total:	\$15.370.783,00
Valor Ejecutado:	N.A.
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Prorrogas:	N.A.
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES.
Suspensiones:	N.A.
Fecha de Iniciación:	4 de Septiembre de 2014
Términación Inicial:	3 de Enero de 2015
Términación Actual:	3 DE FEBRERO DE 2015
Estado Actual Contrato:	liquidación

9. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA : 100,00% % PROGRAMACION OBRA: 100,00%

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Mediante oficio 730 29-04 144 de fecha 27 de marzo de 2015, dirigida a la Interventoría, se le hacen observaciones documentos radicados y que están relacionados con el contrato de obra 1149 de 2014:

Los documentos presentados corresponden al acta de fijación de precios y acta de modificación No 1, y por tal razón son procesos independientes para lo que se debe tener en cuenta para cada proceso las listas de chequeo que exigen documentos soportes para dar trámite a cada uno de los procesos entregados.

1 Acta de fijación de precios.

Formato FO-AB-39 de los formatos de MECI – CALIDAD que están siendo aplicados por la Gobernación de Casanare, presenta las siguientes observaciones

- Fecha diligenciada como está indicado es 28/12/2015, fecha que no corresponde. • El contrato 1149 no corresponde al año 2015. • El valor actual del contrato no corresponde al valor señalado. • El nombre del contratista debe ser verificado. • El párrafo de quienes se reunieron debe ser verificado. • El acta debe venir firmada por los representantes legales y directores de obra e Interventoría. La solicitud del contratista de obra al Interventor solicitándole la Fijación de ítems no previstos, no se adjunta.

El oficio de la Interventoría solicitando al Departamento la fijación de ítem no previstos del contrato y avalando la necesidad, no se adjunta.

El Informe presentado por la interventoría es un informe ejecutivo y no presenta en forma detallado la justificación y el aval de la necesidad de la fijación de ítem no previstos debe contener lo plasmado en la minuta y/o estudios previos información general con las cantidades a modificar con soporte del listado de insumos contractuales y debe ser firmado por quien representa a la Interventoría.

Los análisis de precios unitarios presentados no corresponden en su estructura a la descripción correspondiente como Relleno con material crudo de río T.M 6" compactado y transportado y Excavación manual en roca a una profundidad < 2 metros.

2 El Acta de Modificación de cantidades de obra formato

FO-AB-57, de los formatos de MECI – CALIDAD del contrato de obra en su diligenciamiento presenta errores los cuales deben ser verificados y subsanados. El acta debe ser firmada por los directores y representantes legales del contrato de obra e interventoría.

- La solicitud del contratista de obra a la interventoría solicitando la modificación, no se anexa. • El oficio de la Interventoría solicitando al Departamento la Modificación del contrato, avalando la necesidad, no se adjunta. • El Informe detallado que debe presentar la interventoría justificando y avalando la necesidad de la modificación, no se presenta.

- Listado de insumos contractuales que originan la modificación, no se adjunta. • Memorias de cálculo, firmados por los residentes y directores del contratista de obra e Interventoría, no se adjunta.

Los documentos anteriores deben ser presentados en el menor tiempo posible dado que como es de su conocimiento Ingeniero Cajica, se le debe dar cumplimiento por parte de la Administración Departamental a requerimiento de cierre de la Acción de cumplimiento obligada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, quien ha requerido la entrega de la liquidación final del contrato de obra e interventoría a fin de cerrar dicha acción, nos permitimos recordarle que usted debe cumplir hasta la liquidación final, con las obligaciones contractuales que acepto cuando firmo la minuta de la carta de aceptación 073 de 2014, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURÍDICO, numeral 4.8. Preparar en conjunto con el contratista la liquidación del contrato de obra o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan.

La anterior Liquidación debía haberse iniciado en su procesos desde la Terminación del contrato de obra No 1149 de 2014, que fue el 18 de enero de 2015, aclarándose que a la fecha no se ha cumplido con esta obligación.



Foto 1. Vista frontal del estado final muro escalonado zona deslizamiento 1.



Foto 2. Vista posterior del estado final muro escalonado zona deslizamiento 1.



Foto 3. Vista general del estado final muro escalonado zona deslizamiento 2.



Foto 4. Vista general del estado final torrentera zona deslizamiento 2.

12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SE CUMPLE CON EL OBJETO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CUALES? :	PORQUE? _____				
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	REQUIERE ADICIONAL?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
CAUSALES?: _____	EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN?			SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
11. OBSERVACIONES			12. FIRMAS		

		RODRIGO ASTROS ROJAS SUPERVISOR O APOYO	Vo.Bo. DIRECTOR
		C.P.S Nro. 548-2015	