



CONVENIO DE COOPERACION No 225 DE 2009

INFORME MENSUAL

JULIO DE 2009

INTERVENTOR: SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE

INTERVENTOR DELEGADO: PROYECTO ALCANTARILLADOS PLUVIALES



No ORDEN	No CONTRATO GOBERNACION	OBJETO	CONTRATISTA	SUPERVISOR O INTERVENTOR	VALOR	LUGAR	PLAZO	FECHA ACTA INICIO	FECHA TERMINACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION	PORCENTAJE % DE EJECUCION MES DE JULIO	PORCENTAJE % DE EJECUCION MES DE JUNIO	PORCENTAJE % DE EJECUCION MES DE MAYO	PORCENTAJE % DE EJECUCION MES DE ABRIL	PORCENTAJE % DE EJECUCION MES DE MARZO	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
1	08-06-1145	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS AL LADO DEL CAÑO PIEDRITAS SECTORES PLAZUELA - PIEDRITAS DEL MUNICIPIO DE TAMARA - DEPARTAMENTO DE CASANARE	DIEGO ALBERTO SALAZAR SALAZAR	ING HENRY GARCIA ROPER	\$ 29.740.983,00	CASCO URBANO MUNICIPIO DE TAMARA	DOS (2) MESES	25/02/2009	24/04/2009			100%	100%	90,00%	0,00%	LIQUIDADO	
2	08-06-1283	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS AL LADO DEL CAÑO SAN JOSE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 DEL MUNICIPIO DE TAMARA - DEPARTAMENTO DE CASANARE	DIEGO ALBERTO SALAZAR SALAZAR	ING HENRY GARCIA ROPER	\$ 30.077.104,00	CASCO URBANO MUNICIPIO DE TAMARA	DOS (2) MESES	25/02/2009	24/04/2009			100%	100%	95,00%	0,00%	LIQUIDADO	