



CONVENIO DE COOPERACION No 225 DE 2009

INFORME MENSUAL

JULIO DE 2009

INTERVENTOR: SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE

INTERVENTOR DELEGADO: PROYECTO POZOS PROFUNDOS



No ORDEN	No CONTRATO GOBERNACION	OBJETO	CONTRATISTA	SUPERVISOR O INTERVENTOR	VALOR	LUGAR	PLAZO	FECHA ACTA INICIO	FECHA TERMINACION	NUOVA FECHA DE TERMINACION	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE JULIO	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE JUNIO	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE MAYO	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE ABRIL	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE MARZO	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
1	08-06-1018	MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 40 POZOS PROFUNDOS EN LA VEREDA EL AMPARO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE LTDA R/L RAUL SERRANO CABRERA	ING LEWIS MORALES	\$ 43.039.611,00	VEREDA EL AMPARO	TRES (3) MESES	02/03/2009	01/06/2009		100,00%	100,00%	95,00%	93,00%	50,05%	LIQUIDADO	
2	08-06-1023	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION - (PIEDEMONTES) VEREDA LA REDENCION DEL MUNICIPIO DE NUNCHA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RIGOBERTO ALVAREZ	ING MARIA ESPERANZA DIAZ JIMENEZ	\$ 45.770.061,00	VEREDA LA REDENCION	TRES (3) MESES	26/02/2009	25/05/2009	26/06/2009	100,00%	100,00%	99,00%	45,00%	0,00%	LIQUIDADO	
3	08-06-1037	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 50 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTES, VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	SERVIAMBIENTAL LTDA R/L CARLOS ARTURO SUAREZ BERNAL	ING MARIA ESPERANZA DIAZ JIMENEZ	\$ 32.214.474,00	VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL	TRES (3) MESES	20/01/2009	19/04/2009	26/06/2009	100,00%	100,00%	98,00%	98,00%	95,88%	LIQUIDADO	
4	08-06-1051	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTES) VEREDA PIÑALITO BAJO MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE	COOMPERLLANOS R/L ZANDRA MARITZA ISABEL CARREÑO FERNANDEZ	ING LEWIS MORALES	\$ 46.127.281,00	VEREDA PIÑALITO BAJO	TRES (3) MESES	24/02/2009	23/05/2009		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,43%	LIQUIDADO	
5	08-06-1053	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTES VEREDA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE.	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE LTDA R/L RAUL SERRANO CABRERA	ING LEWIS MORALES	\$ 38.188.001,00	VEREDA LA LIBERTAD	TRES (3) MESES	26/02/2009	25/05/2009		100,00%	100,00%	60,00%	28,00%	12,63%	LIQUIDADO	
6	08-06-1084	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR PIEDEMONTES VEREDA LA MANGA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	R & H INGENIERIA LIMITADA R/L BORIS ALEXIS RIVERA TARACHE	ING MARIA ESPERANZA DIAZ JIMENEZ	\$ 32.213.954,00	VEREDA LA MANGA	TRES (3) MESES	10/03/2009	09/06/2009	03/07/2009	100,00%	100,00%	95,00%	0,00%	0,00%	LIQUIDADO	
7	08-06-1109	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR DE TRANSICION (PIEDEMONTES) VEREDA YOPITOS MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	SERVPROYING R/L GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ	ING MARIA ESPERANZA DIAZ JIMENEZ	\$ 45.834.235,00	VEREDA YOPITOS	TRES (3) MESES	28/01/2009	27/04/2009	20/05/2009	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	68,44%	LIQUIDADO	





CONVENIO DE COOPERACION No 225 DE 2009

INFORME MENSUAL

JULIO DE 2009

INTERVENTOR: SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE

INTERVENTOR DELEGADO: PROYECTO POZOS PROFUNDOS



No ORDEN	No CONTRATO GOBERNACION	OBJETO	CONTRATISTA	SUPERVISOR O INTERVENTOR	VALOR	LUGAR	PLAZO	FECHA ACTA INICIO	FECHA TERMINACION	NUOVA FECHA DE TERMINACION	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE JULIO	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE JUNIO	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE MAYO	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE ABRIL	PORCENTAJE DE EJECUCION MES DE MARZO	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA
8	08-06-1115	MANTENIMIENTO RECUPERACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 35 POZOS PROFUNDOS EN LA VEREDA JAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	SERVIAMBIENTAL LTDA R/L CARLOS ARTURO SUAREZ BERNAL	ING MARIA ESPERANZA DIAZ JIMENEZ	\$ 39.061.932,00	VEREDA JAGUEYES	UN (1) MES	09/03/2009	08/04/2009		100,00%	100,00%	100,00%	71,00%	0,00%	LIQUIDADO	
9	08-06-1195	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, VEREDA LA VEGA DEL CORREGIMIENTO SANTA FE DE MORICHAL, MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	JOSE VICENTE RIOS LOPEZ	ING MARIA ESPERANZA DIAZ JIMENEZ	\$ 34.939.040,00	VEREDA LA VEGA	TRES (3) MESES	05/03/2009	02/06/2009	26/06/2009	100,00%	100,00%	100,00%	35,00%	0,00%	LIQUIDADO	
10	08-06-1265	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA TUNUPE DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	JESUS NARANJO MESA	ING LEWIS MORALES	\$ 46.127.437,00	VEREDA TUNUPE	DOS (2) MESES	27/03/2009	26/05/2009		100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	0,00%	LIQUIDADO	
11	08-06-1284	REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR SABANA VEREDA SURIMENA - MUNICIPIO DE OROQUE - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE LTDA R/L RAUL SERRANO CABRERA	ING MARIA ESPERANZA DIAZ JIMENEZ	\$ 45.680.336,00	VEREDA SURIMENA	TRES (3) MESES	17/02/2009	18/05/2009	10/07/2009	100,00%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	LIQUIDADO	